


部門週報 · 研一部

W34 (8/17-8/23)
單一部門 · 總投入 160.0 h

研一部 160.0 h · 2 專案



D260403R1 熱質流量開關優化

負責人 張良琪 週投入工時 60.0h 結案 2026/8/31

40% 與上週持平

DVT 0%

AI 摘要 · CLAUDE

測試驗證

- 1. 探頭 (SPX軟排、SPX黑色結構、SPX白色結構、SPX新白色結構) 響應時間數據整理比對完成 (8/17)
- 2. 10PCS 於 EPT 測場進行不同流速解析度測試軟排結構在>100cm/s 後解析度不足 (8/18)
- 3. PCBA發現ADC值異常跳動 40CNT 問題確認，調整濾波電容 C13、C14、C16後降低至小於 10CNT (8/19)

硬體設計

- 1. PCBA BOM 將 C13、C14、C16 電容更換為 0.1uF (8/19)
- 2. 10PCS 電路板換裝 0.1uF 電容後，重新進行重複性測試 (8/20)

文件 · 認證

- 1. 提出ECR-26080005 現行生產 SPX2 上蓋 IPXX 問題調研
- 2. 8/21 提出ECO進行變更

SPXAM2E-1102000001，庫存數:165PCS，需開單重工成SPXBM2E-1102000002。

SPXAM2E-MA01000001，庫存數:170PCS，需開單重工成SPXBM2E-MA01000001。

SPXAM2E-MA02000002:金屬上蓋需請購。

K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器

負責人 張良琪 週投入工時 3.0h 結案 2025/5/5

100% 與上週持平

DVT ✓

AI 摘要 · CLAUDE

測試驗證

- 1. 2026-08-14 IP67測試：上蓋+銘版 5PCS 有 3PCS 漏水；點膠封住後 5PCS 均通過；漏水位置確認在銘版貼合處，後續安排點膠驗證
- 2. 2026-08-17 IP67驗證：
 - 第一批 5PCS：2PCS Fail，交換上蓋後 Pass
 - 第二批 5PCS：3PCS Fail，上蓋點膠後 2PCS Pass、1PCS Fail (膠點到 O-Ring)
 - 第三批 5PCS：1PCS Fail，上蓋點膠後 Pass
 - 漏水根因確認為上蓋銘版貼合處

8/17日研發會議決議 規格IP65 可依現況生產。

預計8/25日召開 PVT試產會議

配合謝老師 PVT 生產課程安排於9/17日進行組裝