


部門週報 · 研三部

W34 (8/17-8/23)
單一部門 · 總投入 56.5 h

研三部 56.5 h · 4 專案



K251101R1 精巧型電磁流量計

負責人 魏暉恩 週投入工時 70.0h 結案 2026/8/24

37% 與上週持平

DVT 0%

AI 摘要 · CLAUDE

測試驗證

- 1. EPD3 空管機造成無法量測流量問題，Jack已找到問題，為APB1 clock 設定問題，已提供修正後的韌體，下週安排驗證。
- 2. 零點飄移，經確認發現線圈直流阻抗不同造成，原因進行分析中。

K251001R1 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善

負責人 何昆達 週投入工時 46.5h 結案 2026/6/25

48% 與上週持平

DVT 0%

AI 摘要 · CLAUDE

樣品製作

- 1. DN25葉輪桶3D列印樣品，預計8月底收到樣品，包含兩款：(A)仿DN20 10PCS、(B)仿弓銓10PCS。
- 2. 上感測片模具修改，預計8/25試模

測試驗證

- 1. DN13 長時間運轉測試已完成 330 Hr，驗證器差量測，Q1有1台不良，Q3有2台不良。拆解查看，感測片無破裂，1台表頭底部軸承磨損嚴重
- 2. DN20 長時間運轉測試已完成 500 Hr，驗證器差量測，Q1有1台不良，Q3有1台不良。拆解查看，感測片皆無破裂，1台表頭底部軸承磨損嚴重
- 3. DN25 持續長時間測試累計162小時後驗證器差量測，有1台Q6、Q7不良，拆解查看，感測片皆無破裂，安裝回4號線繼續測試。
- 4. DN40 持續長時間測試累計160小時後驗證器差量測，皆無不良。繼續測試。

M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證

負責人 陳威諭 週投入工時 4.0h 結案 2026/6/17

60% 與上週持平

DVT 0%

AI 摘要 · CLAUDE

文件 · 認證

- 1. 一般安規測試進行中
- 2. 防爆測試：樣品 6/26 寄出 (UPS: 1ZA046940454596363)，7/6 CSA 收件，待 CSA 安排測試排程 (Ongoing)

D260405R1 EPU2超音波流量計優化

負責人 蘇哲弘 結案 2026/8/31

24% 與上週持平

DVR 0% DVT 0%

本週沒有人力投入

備註

測試驗證

- 1. 管段(24mm)波形訊號在激發訊號電壓提升至 27.8後，使用安裝支架進行量測，波形訊號仍然不佳，原因分析中
- 2. 安排其他管段(29mm、32mm)量測。